

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МКОУ "СОШ №4"

Сулейманов Р.Р.

"10" 09 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся, члены комиссии в составе представителей

Ахмедова Т.М. - зам. директора по ИКТ
Ахмедова Р.А. зам. директора по И/информ.
Ахмедов Р.Р. зам. директора по АХЗ
Мухомов М.К. зам. директора по безопасности

составили настоящий акт в том, что при производстве

Капитальный ремонт МКОУ "СОШ №4" г. Южно-сухокумск РД

необходимо выполнить следующие работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Двери			
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	1,6
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	1,6
3	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2	160
4	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл	80
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	1,2
6	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,48
7	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАР-15	т	0,03024
8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,72
9	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424	т	0,013226
Раздел 2. Полы			
10	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	14,4
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	3,2
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	3,2
13	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6,528
14	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	3,2
15	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6,528
16	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	14,4
17	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	14,4
18	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	3,2
19	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	326,4
20	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	12,1
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	14,4
22	Краска для внутренних работ МА-025, коричневая	т	0,36

1	2	3	4
Раздел 3. Благоустройство			
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,15
24	Песок природный II класс, мелкий, круглые сита	м3	16,5
25	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,8
26	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	180
27	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15
28	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 40 мм	м2	76,5
29	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм	м2	76,5
30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,6
31	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	260
32	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	3,4
33	Смесь песчано-гравийная природная	м3	414,8
34	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	1,7
35	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2	1,7
36	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т	287,64
Раздел 4. Спортивная площадка			
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,6
38	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм	м3	76,8
39	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм, 100 мм	100 м2	6
40	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	12,24
41	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2	6
42	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	48,96
43	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,151
44	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм, ячейки 150*150	т	1,151
45	Устройство покрытий: из резиновой крошки прим.	100 м2	6
46	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2	600
Раздел 5. Вывоз			
47	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	37,88
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	37,88

Члены комиссии:

Председатель комиссии: Сулейманов Р.Р. - директор
МКОУ "Сош №4"

Муминов М.К. - зам.директора по безопасности;

Ахмедова П.М. - зам.директора по ИКТ;

Алтухова В.А. - зам.директора по начальной школе:

1	2	3	4
---	---	---	---

Авчаева Т.Ш. - зам.директора по АХЧ.

Handwritten signature